

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却] 平成29年 12月度

対象期間:平成29年 12月 1日～平成29年 12月31日

処理した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
ロータリーキルン炉 (PB-6000)	
汚泥	501,678
廃酸	201
廃アルカリ	2,012
動植物性残渣	3,816
廃油	25,482
特管廃油	3,444
特管廃酸	0
特管廃アルカリ	302
固定床炉(TS180) (TS180)	
廃プラスチック類	441,721
紙くず	0
木くず	21,716
繊維くず	0
ゴムくず	0
ガラスくず及び陶磁器くず	313
廃油	414
感染性廃棄物	0

中間処理後の副産物

副産物の種類	数量(kg)
飛灰(ばいじん)	26,290
燃え殻 PB-6000	39,310
燃え殻 TS-180	66,890

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したダスト除去

除去を行った年月日	冷却塔	9月21日	月 日	月 日	月 日
	排ガス処理設備	ほぼ毎日DMIに回収			

煙突から排出される排ガスの分析実施状況

PB-6000	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日
測定結果が得られた日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日
測定結果	1.3	0.014	0.015	1	20	0.05	0.5	0.5	0.5
基準値	5ng-TEQ/m3N	1.7m3N/h	0.15g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg/m <sup>3</sup> N	10mg/m <sup>3</sup> N	1.0mg/m <sup>3</sup> N	30mg/m <sup>3</sup> N

TS-180	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	12月予定	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日
測定結果が得られた日	12月予定	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日
測定結果	12月予定	0.021	0.014	1	71	0.05	0.5	0.5	0.5
基準値	10ng-TEQ/m3N	3.1m3N/h	0.25g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg/m <sup>3</sup> N	10mg/m <sup>3</sup> N	1.0mg/m <sup>3</sup> N	30mg/m <sup>3</sup> N

\* 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度測定・・・年1回

PB-6000	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	6月24日	12月予定							
測定結果が得られた日	8月4日	12月予定							
測定結果	1.3	12月予定							
基準値	5ng-TEQ/m3N	1.7m3N/h	0.15g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg/m <sup>3</sup> N	10mg/m <sup>3</sup> N	1.0mg/m <sup>3</sup> N	30mg/m <sup>3</sup> N

TS-180	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	12月予定	12月予定							
測定結果が得られた日	12月予定	12月予定							
測定結果	12月予定	12月予定							
基準値	10ng-TEQ/m3N	3.1m3N/h	0.25g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg/m <sup>3</sup> N	10mg/m <sup>3</sup> N	1.0mg/m <sup>3</sup> N	30mg/m <sup>3</sup> N

\* 煙突から排出される排ガス中の重金属類濃度測定・・・半年1回(2回/年)

燃え殻の分析実施状況

	ダイオキシン濃度	測定結果日
PB-6000		12月予定
TS-180		12月予定
飛灰(ばいじん)		12月予定
基準値	3ng-TEQ/m3N	

放流水質検査実施状況・・・年1回

採取日	12月予定
測定結果日	月 日
測定結果	分析表
基準値	-