産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]　2020年 5月度

対象期間:2020年　5月　1日～2020年　5月31日

処理した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
ロータリーキルン炉	
(PB－6000)	
汚泥	570,385
廃酸	2,490
廃アルカリ	3,585
動植物性残渣	2,685
廃油	6,183
特管廃油	1,421
特管廃酸	0
特管廃アルカリ	0
固定床炉(TS180)	
(TS180)	
廃プラスチック類	211,597
紙くず	0
木くず	1,514
繊維くず	0
ゴムくず	0
ガラスくず及び陶磁器くず	49
廃油	101
感染性廃棄物	0

中間処理後の副産物

副産物の種類	数量(kg)
飛灰(ばいじん)	18,450
燃え殻　PB－6000	52,790
燃え殻　TS－180	52,650

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したダスト除去

除去を行った年月日	冷却塔	5月20日	月　日	月　日	月　日
	排ガス処理設備	ほぼ毎日DMに回収			

煙突から排出される排ガスの分析実施状況

PB－6000	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日		3月28日	3月28日	3月28日	3月28日	3月28日	3月28日	3月28日	3月28日
測定結果が得られた日		4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日
測定結果		1	0.055	7	70	0.05	0.5	0.5	0.5
基準値	5ng-TEQ/m3N	1.7m3N/h	0.15g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg／㎥N	10mg／㎥N	1.0mg／㎥N	30mg／㎥N

TS－180	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日		3月27日	3月27日	3月27日	3月27日	3月27日	3月27日	3月27日	3月27日
測定結果が得られた日		4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日
測定結果		1	0.029	6	100	0.05	0.5	0.5	0.5
基準値	10ng-TEQ/m3N	3.1m3N/h	0.25g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg／㎥N	10mg／㎥N	1.0mg／㎥N	30mg／㎥N

＊煙突から排出される排ガス中のﾀﾞｲｵｲｼﾝ類濃度測定・・・年1回

PB－6000	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定
測定結果が得られた日									
測定結果									
基準値	5ng-TEQ/m3N	1.7m3N/h	0.15g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg／㎥N	10mg／㎥N	1.0mg／㎥N	30mg／㎥N

TS－180	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定	2020年8月予定
測定結果が得られた日									
測定結果									
基準値	10ng-TEQ/m3N	3.1m3N/h	0.25g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg／㎥N	10mg／㎥N	1.0mg／㎥N	30mg／㎥N

＊煙突から排出される排ガス中の重金属類濃度測定・・・半年1回(2回/年)

燃え殻の分析実施状況

	ダイオキシン濃度	測定結果日
PB－6000		12月予定
TS－180		
飛灰(ばいじん)		
基準値	3ng-TEQ/m3N	

放流水質検査実施状況・・・年1回

採取日	12月予定
測定結果日	12月予定
測定結果	分析表
基準値	－