産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]　平成30年 1月度

対象期間:平成30年　1月　1日～平成30年　1月31日

処理した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(kg)
ロータリーキルン炉	
(PB−6000)	
汚泥	604,342
廃酸	
廃アルカリ	
動植物性残渣	2,193
廃油	10,122
特管廃油	278
特管廃酸	0
特管廃アルカリ	
固定床炉(TS180)	
(TS180)	
廃プラスチック類	410,648
紙くず	0
木くず	9,636
繊維くず	0
ゴムくず	0
ガラスくず及び陶磁器くず	216
廃油	165
感染性廃棄物	0

中間処理後の副産物

副産物の種類	数量(kg)
飛灰(ばいじん)	25,710
燃え殻　PB−6000	63,850
燃え殻　TS−180	61,560

冷却設備、排ガス処理設備に堆積したダスト除去

除去を行った年月日	冷却塔	9月21日	月　日	月　日	月　日
	排ガス処理設備	ほぼ毎日DMに回収			

煙突から排出される排ガスの分析実施状況

PB−6000	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日	6月24日
測定結果が得られた日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日
測定結果	1.3	0.014	0.015	1	20	0.05	0.5	0.5	0.5
基準値	5ng-TEQ/m3N	1.7m3N/h	0.15g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg／㎥N	10mg／㎥N	1.0mg／㎥N	30mg／㎥N

TS−180	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	12月予定	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日	6月23日
測定結果が得られた日	12月予定	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日
測定結果	12月予定	0.021	0.014	1	71	0.05	0.5	0.5	0.5
基準値	10ng-TEQ/m3N	3.1m3N/h	0.25g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg／㎥N	10mg／㎥N	1.0mg／㎥N	30mg／㎥N

＊煙突から排出される排ガス中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度測定･･･年1回

PB−6000	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	6月24日	12月予定							
測定結果が得られた日	8月4日	12月予定							
測定結果	1.3	12月予定							
基準値	5ng-TEQ/m3N	1.7m3N/h	0.15g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg／㎥N	10mg／㎥N	1.0mg／㎥N	30mg／㎥N

TS−180	ダイオキシン濃度	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	カドミウム	鉛	フッ化水素	塩素
排ガス採取位置	煙突測定口								
排ガスの採取日	12月予定	12月予定							
測定結果が得られた日	12月予定	12月予定							
測定結果	12月予定	12月予定							
基準値	10ng-TEQ/m3N	3.1m3N/h	0.25g/m3N	700mg/m3N	250volppm	1.0mg／㎥N	10mg／㎥N	1.0mg／㎥N	30mg／㎥N

＊煙突から排出される排ガス中の重金属類濃度測定･･･半年1回(2回/年)

燃え殻の分析実施状況

	ダイオキシン濃度	測定結果日
PB−6000		12月予定
TS−180		12月予定
飛灰(ばいじん)		12月予定
基準値	3ng-TEQ/m3N	

放流水質検査実施状況･･･年1回

採取日	12月予定
測定結果日	月　日
測定結果	分析表
基準値	−